

COMUNE DI VALVA (SA)

“Interventi Di Manutenzione Straordinaria E Messa In Sicurezza Della Strada Comunale Deserte”

- PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO -

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

EDIZIONE 1.1 - Aggiornamento Marzo 2020

DESCRIZIONE ATTIVITA' / GIORNI	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	
1 ORGANIZZAZIONE CANTIERE (recinzioni, allacciamenti, baraccamenti, sicurezza, primi approvvigionamenti, rilievi, ecc.)	■																	
2 DEMOLIZIONI E SCAVI (demolizioni, tagli, scavi, pulizia cunette, fresatura e trsasporto a rifiuto)		■	■	■														
3 ESECUZIONE OPERE DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE E DELIMITAZIONI (realizzazione delle zanelle e cordoli in c.c.a., degli attraversamenti e opere a bordo strada)				■	■	■	■	■										
4 INTERVENTI SULL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA									■	■	■	■						
5 PAVIMENTAZIONI (Posa in opera di misto stabilizzato, rifacimento del manto stradale in conglomerato bituminoso)												■	■	■	■	■		
6 SEGNALETICA STRADALE E BARRIERE (Posa in opera delle barriere di sicurezza e della segnaletica)																	■	■
7 ULTIMAZIONE LAVORI (verifiche finali, misurazioni, verbale di ultimazione lavori, ecc.)																		■
ESECUZIONE DELLE OPERE - ULTIMAZIONE LAVORI																		
85 GIORNI																		

Valva, SA, Marzo 2020